

Новгородский района теплоснабжения
ООО «ТК Новгородская»

А.П. Левчук



2025 г.

АБОНЕНТ

Адрес здания:



2025 г.

АКТ ПРОВЕРКИ

регулировки системы отопления / горячего водоснабжения

Комиссия в составе:

Представитель абонента

И.И. Иванов

Представитель ООО «ТК Новгородская»

Королев

Произвели приемку регулировки системы отопления / горячего водоснабжения здания,
расположенного по адресу:

1. Система отопления

Фактический расход теплоносителя $G_f = 3,04$ т/ч

Проектный расход теплоносителя $G_{пр} = 3,04$ т/ч

Наличие дроссельных устройств (шайбы / сопла) в системе отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Фактические диаметры отверстий _____

Расчетные диаметры отверстий _____

Наличие узла погодного регулирования тепловой нагрузки системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры на стояках системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения теплоносителя по стоякам) системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Нижний/верхний розлив и стояки в пределах подвала заизолированы (не заизолированы)
(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (термометров, манометров):
ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы отопления (автоматических воздухоотводчиков, воздухоотборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

2. Система горячего водоснабжения

Фактический расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе $G_f = \underline{\quad\quad\quad}$ т/ч

Проектный расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе $G_{пр} = \underline{0,54}$ т/ч

Наличие шайбы в системе ГВС: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Фактический диаметр отверстия

Расчетный диаметр отверстия

Наличие регулирующей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры на циркуляционных стояках системы ГВС: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения воды по циркуляционным стоякам) системы ГВС: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие тепловой изоляции на стояках и розливе в пределах подвала: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (термометров, манометров):

ДА / НЕТ — термометры

(нужное подчеркнуть)

Наличие подогревателя горячей воды: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие регулятора температуры горячей воды: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы ГВС (автоматических воздухоотводчиков, воздухоотборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

3. Заключение

Замечания по регулировке системы отопления и/или горячего водоснабжения:

ИМЕЮТСЯ / НЕ ИМЕЮТСЯ Фактический расход воды в циркуляционном трубопроводе

(нужное подчеркнуть)

Примечания: Нет на на системе отопления, не в системе ГВС регулирующей арматуры. Нет устройств удаления воздуха из системы отопления и системы ГВС. Предусмотрено восстановление тепловой изоляции. Нет присоединенных устройств в системе отопления и

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах

Подписи:

1. Представитель абонента

 (Михайлова Л.Т.)

2. Представитель ООО «ТК Новгородская»

 (Корсаков В.)

ГВС
Восстановить
на системе (узел)
ГВС врезки
под термометры
и манометры